



कानपुर विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे निर्माण एवं विकास कार्यों का विवरण
अभियन्त्रण जोन-3
(रू० 50.00 लाख से अधिक)

क्रमांक	कार्य/योजना का नाम	एजेन्सी का नाम	लागत रु0 लाख में	कार्य शुरू होने की तिथि	अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्त होने की तिथि	कार्य समाप्त करने हेतु दी गई समयवृद्धि	आरोपित अर्थदण्ड रु0 लाख में	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय प्रगति (रु0 लाख में)	अभ्युक्ति
								गत माह	वर्तमान	वर्तमान	
1	न्यू0 ट्रांसपोर्ट नगर फेस-2 विस्तार के समस्त विकास कार्य।	केमेसर्स सूरज बिल्डर्स	4733.18	24.04.2015	23.01.2016	31.01.2018 (प्रस्तावित)	-	55%	60%	2990.05	कार्य प्रगति पर। कार्य हेतु 8.00 हैक्टेयर भूमि में से ग्राम पनकी भौं सिंह के आराजी सं0 131, 132, 133, 138, 139, 142 पर लगभग 5.00 हैक्टेयर भूमि पर गुरुद्वारा समिति इत्यादि का विवाद है। जिसके सम्बन्ध में रिवेन्यू बोर्ड द्वारा स्थगनादेश पारित है।



क्रमांक	कार्य/योजना का नाम	एजेन्सी का नाम	लागत रु० लाख में	कार्य शुरू होने की तिथि	अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्त होने की तिथि	कार्य समाप्त करने हेतु दी गई समयवृद्धि	आरोपित अर्धदण्ड रु० लाख में	गत माह	वर्तमान	वर्तमान	अभ्युक्ति
2	न्यू० ट्रांसपोर्ट नगर योजना फेज-2 में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य।	मेसर्स एम०पी० इन्टरप्राइजेज	110.0 8	23.12. 2016	22.04.2 017	31.01. 2018 (प्रस्तावित)		50%	60%	48.66	कार्य प्रगति पर। प्रगति धीमी होने के कारण ठेकेदार को नोटिस निर्गत की गई है।



क्रमांक	कार्य/योजना का नाम	एजेन्सी का नाम	लागत रु० लाख में	कार्य शुरू होने की तिथि	अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्त होने की तिथि	कार्य समाप्त करने हेतु दी गई समयवृद्धि	आरोपित अर्धदण्ड रु० लाख में	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय प्रगति (रु० लाख में)	अभ्युक्ति
								गत माह	वर्तमान	वर्तमान	
3	पनकी भौं सिंह कालपी नगर योजना का विकास कार्य।	मेसर्स सूरज बिल्डर्स	2088.00	02.07.2016	01.07.2017	31.01.2018 (प्रस्तावित)	-	35%	40%	492.83	उपलब्ध स्थल पर कार्य प्रगति पर है। अवशेष भूमि पर स्थानीय निवासियों द्वारा एक्सग्रेसिया विरोध के कारण शेष कार्य बाधित है।

